

令和3年度[第33-K4671-01号]
 工事名 二級河川新川県土強靱化対策工事(浚渫工)
 工期 令和4年3月25日～令和4年11月30日

第 11 回 週 間 工 程 表

施 工
 現場代理人
 作 成 日

山平建設株式会社
 遠藤 幸宏
 令和4年8月10日

工種	種別	令和4年8月																	
		12日 金	13日 土	14日 日	15日 月	16日 火	17日 水	18日 木	19日 金	20日 土	21日 日	22日 月	23日 火	24日 水	25日 木	26日 金	27日 土	28日 日	
浚渫工 (マイクロポンプ浚渫船)	排砂管組立 (養鰻池)		夏季休暇	休			準備	搬入・組立		休	休	搬入・組立						休	休
	マイクロポンプ船組立 (宇布見公共マリーナ)		8/11(木)～8/16(火) 現場巡視	休						工	工				組立	組立		工	工
	資材搬入・搬出							排砂管	排砂管			排砂管	排砂管	排砂管	マイクロポンプ船	マイクロポンプ船			
	重機機械、工事車両							バックホウ 13tR、4tU	バックホウ 4tU			バックホウ 4tU	バックホウ 4tU	バックホウ 4tU	100tR	50tR			
	船舶														作業船	作業船			
	行事																災害防止 協議会		
	段階確認・立会																		



来週の手配
 養鰻池(揚土場)にてマイクロポンプ船浚渫
 の準備、排砂管の組立等を行います

工事用道路完了



運水壘土



管路壘土完了

